

검사 성적서

FINAL INSPECTION REPORT · (주)스마트텍

SMT-2026-R-000016

발행일: 2026.08.20

01 장비 정보

고객사 · CUSTOMER

H대

장비 · EQUIPMENT

파이퍼베큘 DUO3

전압: 220V 1PH

02 검사 결과

검사 항목	단위	기준값	측정값	N/A	판정
Vacuum Test (Single)	Torr	9.0 x 10 ⁻³ 이하	6.1 x 10 ⁻³ Torr		PASS
Current (Single)	A	3 A 이하	2 A		PASS
Body temp	°C	80°C 이하	65°C		PASS
Leak (sys.mod)	mbar-ℓ/sec	P/F	PASS		PASS
Oil leak	유/무	무	무		PASS
Water leak	유/무	무	무		PASS
Noise	유/무	무	무		PASS
Function test	정상/이상	정상	정상		PASS
Test time	hr	4hr 이상	12hr		PASS
Oil	N/A	TYPE	☐ Fomblin		

03 검사자 확인

검사자 · INSPECTOR

박유진

확인일 · DATE

2026.08.20