

검사 성적서

FINAL INSPECTION REPORT · (주)스마트텍

SMT-2026-R-000018

발행일: 2026.08.20

01 장비 정보

고객사 · CUSTOMER

D사

장비 · EQUIPMENT

EDWARDS iQDP40

전압: 220V 1PH

02 검사 결과

검사 항목	단위	기준값	측정값	N/A	판정
Vacuum Test (Single)	Torr	8.5 x 10 ⁻² 이하	6.5 x 10 ⁻² Torr		PASS
Current (Single)	A	6 A 이하	3 A		PASS
Body temp	°C	90 °C 이하	65 °C		PASS
Leak (sys.mod)	mbar-ℓ/sec	P/F	PASS		PASS
Oil leak	유/무	무	무		PASS
Water leak	유/무	무	무		PASS
Noise	유/무	무	무		PASS
Function test	정상/이상	정상	정상		PASS
Test time	hr	4hr 이상	16hr		PASS
Oil	N/A	TYPE	■ Fomblin		

03 검사자 확인

검사자 · INSPECTOR

박유진

확인일 · DATE

2026.08.20