

검사 성적서

FINAL INSPECTION REPORT · (주)스마텍

SMT-2026-R-000025

발행일: 2026.08.20

01 장비 정보

고객사 · CUSTOMER

B사

장비 · EQUIPMENT

EDWARDS nXDS20i

S/N: 159418015

전압: 220V 1PH

02 검사 결과

검사 항목	단위	기준값	측정값	N/A	판정
Vacuum Test (Single)	Torr	5.0 x 10 ⁻² 이하	2.0 x 10 ⁻² Torr		PASS
Current (Single)	A	4.8 A 이하	1.3 A		PASS
Body temp	°C	60 °C 이하	38 °C		PASS
Leak (sys.mod)	mbar·ℓ/sec	P/F	PASS		PASS
Oil leak	유/무	무	N / A		
Water leak	유/무	무	N / A		
Noise	유/무	무	무		PASS
Function test	정상/이상	정상	정상		PASS
Test time	hr	4hr 이상	16hr		PASS

03 검사자 확인

검사자 · INSPECTOR

(주)스마텍 서비시스템

확인일 · DATE

2026.08.20