검 사 성 적 서

FINAL INSPECTION REPORT · (주)스마텍

SMT-2026-R-000061
발행일: 2026.11.19

— 01 장비 정보

고객사 · CUSTOMER
Y사

장비 · EQUIPMENT
EDWARDS iH600NL
전압: 380V 3PH

— 02 검사 결과

검사 항목	단위	기준값	측정값	N/A	판정
Vacuum Test (Combi)	Torr	6.0 x 10-3 이하	3.3 x 10-3 Torr		PASS
Current (Combi)	A	16 A 이하	8.2 A		PASS
Body temp	°C	160 °C 이하	123 °C		PASS
Leak (sys.mod)	mbar·ℓ/sec	P/F	PASS		PASS
Oil leak	유/무	무	무		PASS
Water leak	유/무	무	무		PASS
Noise	유/무	무	무		PASS
Function test	정상/이상	정상	정상		PASS
Test time	hr	4hr 이상	16hr		PASS
Oil	N/A	TYPE	Fomblin / Charge		PASS

— 03 검사자 확인

검사자 · INSPECTOR
(주)스마텍 서비스팀

확인일 · DATE
2026.11.19